

Информация об исполнении по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа Самара в разрезе объектов по состоянию на 01.01.2023 года

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1	Бюджетные инвестиции	1 416 860,5	1 009 474,2	407 386,3	1 189 243,9	1 025 594,7	163 649,2	1 189 243,9	1 025 594,7	163 649,2
	% освоения				83,9%	101,6%	40,2%	83,9%	101,6%	40,2%
1.1	Объекты бюджетных инвестиций, не включенные в МП г.о.Самара	12 255,9	0,0	12 255,9	12 255,9	0,0	12 255,9	12 255,9	0,0	12 255,9
	<i>в том числе:</i>				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Транспорт	10 113,6	0,0	10 113,6	10 113,6	0,0	10 113,6	10 113,6	0,0	10 113,6
1.1.1	Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года в г. Самаре. (2-й этап строительства)	10 113,6	0,0	10 113,6	10 113,6	0,0	10 113,6	10 113,6	0,0	10 113,6
	СМР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Примечание : Лимит на 2022 год – 10 113,6 тыс. руб., в т.ч.ГБ – 10 113,6 тыс. руб.,ОБ – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Кассовый расход -10 113,6 тыс. руб. Средства предусмотрены на оплату исполнительного листа по объекту "Реконструкция трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 г в г. Самаре. (2-ой этап строительства)" на оплату исполнительного листа от 17.03.2022 г. серии ФС № 037130309 по решению Арбитражного суда Самарской области от 03.02.2021 г. по делу № А55-24107/2020 в пользу ООО "Самаратрансстрой" на сумму - 10 113,6 тыс.руб. основного долга - дополнительные работы , не предусмотренные муниципальным контрактом № 00136 от 26.09.2016, заключенного с с ООО "Самаратрансстрой" Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 решение Арбитражного суда Самарской области от 03.02.2021 по делу № А55-24107/2020 отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 22.12.2021 постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.09.2021 отменено, решение Арбитражного суда Самарской области от 03.02.2021 в части взыскания с Департамента в пользу ООО «Самаратрансстрой» задолженности в размере- 10 113,6 тыс руб. оставлено в силе.Определением Верховного суда Российской Федерации от 01.04.2022 Департаменту отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.									
	Благоустройство	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.1.2	Строительство V очереди набережной реки Волги в границах улицы Вилюновской и II очереди набережной	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0
	ПИР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Примечание : Лимит на 2022 год – 240, 0 тыс. руб., в т.ч.ГБ – 240, 0 тыс. руб.,ОБ – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ -240,0тыс.руб.Кассовый расход -240 0,0 тыс. руб. Наличие земельного участка: Департаментом ведутся работы по формированию земельного участка Информация по закупкам По объекту заключены 3 муниципальных контракта, в том числе: 1)16.03.2022 с ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» заключены 2 договора :1)№ С_20630-22 на оказание услуг по согласованию проекта задания на проектирование на сумму 96,0 тыс.руб.,2) № 1201397322 на оказание экспертно-консультационных услуг по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ в сумме 144,0 тыс.руб. Департаментом получено заключение о согласовании проекта задания на выполнение проектных и изыскательских работ № 20630-2022 от 19.04.2022г. 23.05.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы по подтверждению расчета начальной (максимальной) цены контракта стоимости проектно-изыскательских работ № КУ-СМ-ПИР-20629-22-1-00280. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет-168 651,77 тыс. руб. 2) 21.12.2022 с АО «Группа Компаний «ЕКС»заключен муниципальный контракт № 221557 на на выполнение проектных и изыскательских работ в сумме- 155 000,0 тыс. руб. Срок выполнения работ- 31.12.2023.									
	Образование	616,3	0,0	616,3	616,3	0,0	616,3	616,3	0,0	616,3
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.1.3	Строительство блока "Б" здания дошкольного образовательного учреждения "МБДОУ № 407", расположенного по адресу: г.Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Ново-Садовая, д. 192А	616,3	0,0	616,3	616,3	0,0	616,3	616,3	0,0	616,3
	ПИР				100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)			
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	
	<p><i>Примечание :</i> Лимит на 2022 год –118 429,3 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-112 000,0 тыс. руб.ГБ - 6 429,3 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 118 429,3 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 112 000,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета(5,4%)-6 429,3 тыс.руб. Кассовый расход - 118 429,3 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 112 000,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета(5,4%)-6 429,3 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2023- 0,0 тыс.руб.(в т.ч ОБ-0,0 тыс.руб., ГБ-0,0 тыс.руб.) Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы. Государственная программа Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014-2025 годы)». Мощность объекта Протяженность – 3,084 км, число и ширина полос - 4х3,5м. Наличие земельного участка : Оформлен земельный участок S - 50 291,0 кв. м. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Получены положительные заключения: по проектной документации № 63-1-1-2-0072-18 от 31.05.2018, по сметной документации № 63-1-6909-18 от 31.07.18, от 22.04.2021 № 63-1-1-2-020860-2021., от 01.10.2021 № 63-1-1-2-060565-2021.В ходе выполнения работ были установлены обстоятельства, по которым необходимо внесение изменений в проектно-сметную документацию относительно видов, объема и стоимости работ.В связи с этим получено положительное заключение на проектноую документацию ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 22.04.2021 № 63-1-1-2-020860-2021 .Получено положительное заключение ГЭПС от 01.10.2021 №63-1-1-2-060565-2021 по проектно-сметной документации, учитывающей работы по выносу кабельных линий и сетей связи из зоны строительства дорожного полотна.Сметная стоимость объекта составила – 912 880,57 тыс. руб. в том числе: строительно-монтажные работы – 702 325,52 тыс. руб.(без НДС); оборудование – 9 766,66 (без НДС) тыс. руб.; прочие затраты – 55 579,92 тыс. руб.,(без НДС), в том числе ПИР-24 476,79 тыс. руб.(без НДС), налог на добавленную стоимость -145 208,47тыс.руб. Информация по закупкам . 1)на выполнение строительно-монтажных работ - 08.07.2019 заключен МК № 19141 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Автодоринжиниринг». Стоимость по контракту -654 682,91 тыс. руб. Срок завершения работ по контракту - 30.11.2020 (Департаментом на основании заключения Государственной экспертизы проектов в строительстве о внесении изменений в проектноую документацию подписано дополнительное соглашение № 5 от 10.12.2020 о продлении срока действия муниципального контракта до 31.01.2022.) Пояснения по объемам выполненных работ (текущий статус) Принято по актам выполненных работ на 01.01.2022 в сумме-318 719,7 тыс.руб, в том числе: за счет средств областного бюджета -315 516,4 тыс.руб, за счет средств местного бюджета -3203,3 тыс.руб.Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 -318 719,7 тыс.руб, в том числе: за счет средств областного бюджета -315 516,4 тыс.руб, за счет средств местного бюджета -3203,3 тыс.руб.Остаток СМР , подлежащий выполнению по муниципальному контракту на 01.01.2022-203 520,5 тыс.руб. Получено разрешение на строительство от 21.08.2019 № 63-301000-154-2019 сроком до 01.02.2022.В процессе выполнения строительно-монтажных работ в связи с получением новых технических условий от эксплуатирующих сетевых организаций и выявленных в процессе строительно-монтажных работ, не учтенных проектной документацией инженерных сетей, а также пожеланий и предложений от организаций, расположенных по Заводскому шоссе, Подрядчиком были внесены изменения и дополнения в проектноую документацию. Получены положительные заключения по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения:24.12.2021 заключено дополнительное соглашение № 11 к Контракту на сумму 840 992 490,22 рублей. 2022 год По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 118 393,3 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 112 000,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета(5,4%)-6 393,3 тыс.руб. Кассовый расход - 118 393,3 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 112 000,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета(5,4%)-6393,3 тыс. руб, Кредиторская задолженность на 01.01.2023- 0,0 тыс.руб.(в т.ч ОБ-0,0 тыс.руб., ГБ-0,0 тыс.руб.) . Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов . Между министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области и Администрацией городского округа Самара заключено Соглашение от 16.08.2022 № 706-09/2022-123 о предоставлении в 2022 году субсидии бюджету городского округа Самара на реализацию мероприятия, согласно которому на финансирование объекта запланированы средства областного бюджета в размере -112 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 6 393,2 тыс. руб. Общий объем средств, в рамках соглашения составляет 345 454,5 тыс. руб. Предельная доля средств областного бюджета в рамках соглашения на 2022 год составляет 94,6%, местного бюджета – 5,4% от общего объема финансирования.Средства областного бюджета на финансирование Объекта в 1 полугодии 2022 года не предусмотрены.Справочно:В целях завершения строительно-монтажных работ по Объекту в адрес министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области было направлено обращение Главы городского округа Самара от 28.01.2022 № 6-МУ-38-Д05-01-01/595 и от 05.03.2022 № Д05-01/743 о восстановлении в 2022 году не использованных средств, предусмотренных Соглашением в объеме 201 483,6 тыс. рублей, а также обращение к первому вице-губернатору председателю Правительства Самарской области Кудряшову В.В.(исх.№ 38-Д05-16/2657 от 18.04.2022) об оказании содействия в вопросе финансирования Объекта.По результатам направленных обращений принято решение о предоставлении субсидии из областного бюджета в объеме -112 000 тыс.руб. 2) сервитут- предоставление сервитуту право ограниченного пользования земельным участком, расположенным в кадастровых кварталах 63:01:0927002, 63:01:0926001, 63:01:0926002, 63:01:0926003, 63:01:0926004, 63:01:0929001 по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, Заводское шоссе, площадью 7 142 кв.м, для размещения (строительства) линейного объекта по адресу: «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. II-я очередь (ПК 16+00 – ПК 46+83,2)» на сумму 11,1 тыс. руб, По состоянию на 01.01.2023 г : Принято по актам выполненных работ-11,1 тыс.руб., в том числе :за счет средств областного бюджета- 0,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета-11,1 тыс.руб. Кассовый расход -11,1 тыс.руб., в том числе :за счет средств областного бюджета- 0,0 тыс.руб,за счет средств местного бюджета-11,1 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023- 0,0 тыс.руб.(в т.ч ОБ-0,0 тыс.руб., ГБ-0,0 тыс.руб.). 3) на технологическое присоединение - заключен муниципальный контракт 12.02.2018(в редакции допсоглашения от 12.09.2022) в сумме- 35,4 тыс.руб. с АО" Самарская сетевая компания " на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения объекта . По состоянию на 01.01.2023 -Принято по актам выполненных работ(аванс) - 24,9 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 0,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета-24,9 тыс.руб. Кассовый расход(аванс) - 24,9 тыс. руб, в том числе :за счет средств областного бюджета(94,6%)- 0,0 тыс.руб.,за счет средств местного бюджета-24,9 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023- 0,0 тыс.руб.(в т.ч ОБ-0,0 тыс.руб., ГБ-0,0 тыс.руб.) . Текущая готовность- 97% .</p>										
1.2.1.6	Реконструкция ул.Дачной от Московского шоссе до ул.Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция от ул.Дачной от ул.Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул.Дачной от ул.Пензенской до ул.Горной)	9 017,5	0,0	9 017,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПИР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			0,0%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	<p>Примечание: Лимит на 2022 год – 9 017,5 тыс. руб. в т. ч.ГБ – 9 017,5 тыс. руб.ОБ – 0,0 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб Кассовый расход - 0,0 тыс. руб Муниципальная программа городского округа Самара "Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения" на 2022-2026 годы" Мощность объекта . Протяженность – 2,2 км, в том числе 1-я очередь – 1,1 км, ширина полосы движения – 3,25 м, количество полос движения – 4 шт., ширина тротуаров – 2,25-3,0 м. Наличие земельного участка: Земельный участок (ул. Дачная) с кадастровым номером 63:01:0000000:2389 общей площадью 71 975 кв. м находится в постоянном (бессрочном) пользовании Департамента градостроительства г. о. Самара. Информация по закупкам : В рамках муниципального контракта от 04.04.2019 № 19120. с ООО НПП «Инженер» г. Чебоксары разработана документация по планировке территории и утверждена Постановлением Главы г. о. Самара от 01.04.2020 № 212 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)».Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ от 29.03.2021 № 21081. по объекту: «Реконструкция ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной в Ленинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до ул. Горной)».1 – я очередь реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе. Цена контракта – 9 017,4 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту 9 месяцев согласно календарному плану на выполнение проектных работ с момента заключения настоящего Контракта с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации. Пояснения по объемам выполненных работ (текущий статус). По состоянию на 01.01.2023 проектная документация находится в стадии разработки, но отсутствие технических условий не позволило в полном объеме разработать проектную и сметную документацию по объекту и направить ее на рассмотрение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве»Не решен вопрос с ПАО «Т Плюс» по защите и/или переустройству тепловой сети 2 Ø600-1000 мм, находящейся в границах объекта, а также не решен вопрос по устройству примыкания ул. Дачной к Московскому шоссе в соответствии с техническими условиями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в рамках которых необходимо выполнить уширение Московского шоссе для устройства поворота направо на ул. Дачную, а также полосу разгона после поворота направо с ул. Дачной на Московское шоссе, с переносом линии освещения, переустройства тротуара и других коммуникаций, что не входило в задание на проектирование.Проектная организация уведомила Департамент о приостановке проектных работ до решения данных вопросов. Завершение проектных работ планируется в 2023 году Отсутствие соглашения о возмещении ущерба на вынос тепловых сетей не позволяет в полном объеме разработать проектную и сметную документацию по объекту и направить ее на рассмотрение в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «ГЭПС» – 2 квартал 2023 года.</p>									
1.2.1.7	Реконструкция улицы лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой	6 503,4	0,0	6 503,4	1 453,4	0,0	1 453,4	1 453,4	0,0	1 453,4
					22,3%	0,0%	22,3%	22,3%	0,0%	22,3%
	<p>ПИР Примечание Лимит на 2022 год – 6 503,4 тыс. руб. в т. ч.:ОБ – 0,0 тыс. руб.ГБ – 6 503,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 1 453,4 тыс. руб .Кассовый расход - 1 453,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность-0,0тыс.руб Муниципальная программа городского округа Самара «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2022-2026 годы. Мощность объекта . Протяженность – 1,1 км. Наличие земельного участка - Земельный участок с кадастровым № 63:01:0000000:23126 общей площадью 12 813кв.м находится в постоянном (бессрочном) пользовании Департамента В рамках МК с ООО ТГК "Топограф" от 26.08.2019 № 19912 разработана документация по планировке территории и утверждена постановлением Администрации городского округа от 09.10.2020 № 814. В настоящее время продолжается работа по оформлению земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование согласно разработанной документации по планировке территории. Информация по закупкам. Необходимость реконструкции указанного объекта улично-дорожной сети обусловлена тем, что по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области разрабатывается проект по реконструкции улицы Липецкой, которая проходит по территории бывшего завода имени Масленикова, предусмотренная под застройку жилыми комплексами и объектами социальной инфраструктуры . По объекту заключены 2 муниципальных контракта, в том числе: 1) на выполнение проектных работ заключен муниципальный контракт от 29.03.2021 № 210082 с ООО «Фривей инжиниринг» на выполнение проектных работ .Срок выполнения работ по контракту 8 месяцев согласно календарному плану на выполнение проектных работ с момента заключения контракта с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации.Цена контракта (цена работ) составляет - 5 050,0 тыс.руб.При проектировании продольного профиля реконструкции дороги, два участка имеют ненормативный продольный уклон: 1-й участок от паромной переправы до дома № 1 секц. 4 по ул. лейтенанта Шмидта - 120%, 2-й участок от дома № 1 секц. 4 по ул. лейтенанта Шмидта до ул. Шевченко - 100%. В условиях существующей застройки и отметок пересечений и примыканий ул. лейтенанта Шмидта к внутриквартальным проездам, с учетом уровня воды реки Волга, по которой осуществляется паромная переправа, границ красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории, приведение уклона улицы к нормативному показателю не представляется возможным.Для дальнейшего выполнения проектных работ по объекту требуется разработка специальных технических условий. Без разработки указанных технических условий по проекту проектная документация не будет выполнена в полном объеме. Стоимость работ по разработке составляет - 2 050,0тыс.руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб Кассовый расход - 0,0 тыс. руб.Кредиторская задолженность-0,0тыс.руб. 2)на разработку специальных технических условий- заключен муниципальный контракт от 17.05.2022 № 22409 с ООО Центр «ПроФЭкс» на сумму -1 454,4 тыс.руб.на разработку специальных технических условий(далее-СТУ) для разработки проектной документации по объекту . Срок выполнения контракта 4 месяца.СТУ разработаны. Переданы для дальнейшего проектирования. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 1 453,4 тыс. руб. Кассовый расход - 1 453,4 тыс. руб. Кредиторская задолженность-0,0тыс.руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «ГЭПС» – 2 квартал 2023 года.</p>									
1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Пожарная безопасность городского округа Самара" на 2019-2023 годы	296,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
1.2.2.8	Проектирование и строительство на территории г.о. Самара разворотных площадок (пирсов) для установки пожарных автомобилей и забора воды с целью пожаротушения	296,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0	296,0	0,0	296,0
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
<p>Примечание: Лимит на 2022 год –296,0 тыс. руб. в т. ч.:ОБ-0,0 тыс. руб.,ГБ - 296,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 296,0 тыс. руб.Кассовый расход - 296,0 тыс. руб.</p> <p>Муниципальная программ а городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019-2023 годы</p> <p>Наличие проектной документации – заключен муниципальный контракт с ООО «КуйбышевскийПромстройпроект» от 01.03.2022 № 220301 на выполнение предпроектных работ по объекту. Стоимость работ-296,0тыс.руб.Срок выполнения работ – 3 месяца. На 01.01.2023 предпроектные работы выполнены и оплачены в полном объеме, определена ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР), определен перечень и объем инженерных изысканий и предложена схема расположения пирса с устройством подъездной дороги.1. «Проектирование и строительство пирса для забора воды с устройством подъездных дорог для подъезда пожарных автомобилей, г. Самара, Кировский район, улица Берег реки Волги (пляж Барбошина поляна)» ориентировочная стоимость ПИР – 2 176 012,83 руб.;2. «Проектирование и строительство пирса для забора воды с устройством подъездных дорог для подъезда пожарных автомобилей, г. Самара, Кировский район, ул. Студеный овраг (пляж в Студеном овраге)» ориентировочная стоимость ПИР – 2 178 391,77 руб.;3. «Проектирование и строительство пирса для забора воды с устройством подъездных дорог для подъезда пожарных автомобилей, г. Самара, Кировский район, Лермонтовский затон 1 в районе поселка Чкалова» ориентировочная стоимость ПИР – 2 301 222,20 руб.;4. «Проектирование и строительство пирса для забора воды с устройством подъездных дорог для подъезда пожарных автомобилей, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь, ул. Красный пахарь (в районе дома №34)» ориентировочная стоимость ПИР – 1 912 132,72 руб.Ориентировочная общая потребность в финансировании на разработку вышеуказанных пирсов для забора воды с устройством подъездных дорог составляет – 8 567 759,52 рублей. Финансирование и выполнение работ планируется осеществлять в 2023 году отдельно по каждому мероприятию.</p>										
1.2.2	Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара" на 2018 - 2025 годы	318 617,7	262 581,0	56 036,7	369 294,5	330 609,1	38 685,4	369 294,5	330 609,1	38 685,4
					115,9%	125,9%	69,0%	115,9%	125,9%	69,0%
	<i>в том числе:</i>									
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды) всего:	222 696,6	183 508,5	39 188,1	300 184,9	273 657,6	26 527,3	300 184,9	273 657,6	26 527,3
					134,8%	149,1%	67,7%	134,8%	149,1%	67,7%
1.2.2.9	Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара. 1 комплекс. 3 очередь	163 133,0	126 923,1	36 209,9	246 228,1	222 432,6	23 795,5	246 228,1	222 432,6	23 795,5
	СМР				150,9%	175,2%	65,7%	150,9%	175,2%	65,7%
Примечание: Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда"										

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	<p>Лимит на 2022 год –165 135,0 тыс. руб., из них: средства вышестоящего бюджета- 126 923,1 тыс.руб.(ФБ- 109 153,9 тыс. руб., ОБ – 17 769,2 тыс. руб.), ГБ – 36 209,9 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 246 228,1тыс. руб , из них: средства вышестоящего бюджета: 222 432,6 тыс.руб(ФБ -138 619,0 тыс. руб., ОБ – 83 813,6 тыс. руб.),ГБ – 23 795,5 тыс. руб.Кассовый расход – 246 228,1тыс. руб , из них: средства вышестоящего бюджета: 222 432,6 тыс.руб(ФБ -138 619,0 тыс. руб., ОБ – 83 813,6 тыс. руб.),ГБ – 23 795,5 тыс. руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2023 -0,0 тыс.руб.</p> <p>Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 годы .</p> <p>Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2024 года.</p> <p>Мощность объекта -протяженность - 390,35м</p> <p>Наличие земельного участка Департаментом проведена работа по оформлению права постоянного(бессрочного)пользования на шесть земельных участков S- 21 809,4 кв. м.</p> <p>Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 30.03.2021 № 63-1-1-3-014064-2021. Стоимость - 130 315,20 тыс. руб. Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 ввиду значительного удорожания цен на строительные ресурсы получено положительное заключение ГЭПС от 28.09.2022 № 63-1-1-2-069164-2022. Стоимость составила – 192 911,60 тыс. руб.Получено положительное заключение ГЭПС в части конструктивных решений № 63-1-1-3-090227 от 20.12.2022. Стоимость составила – 227 557,28 тыс. руб.</p> <p>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>Заключено: 1)соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Самара № 36701000-1-2022-015 от 28.01.2022 (в редакции допсоглашения № 36701000-1-2022-015/2 от19.08.2022)Объем субсидии по соглашению – 133 603,41тыс. рублей, в том числе: средства вышестоящего бюджета -126 923,1 тыс.руб(в т.ч.:ФБ-109 153,90 тыс. руб, ОБ– 17 769,24 тыс. руб, ГБ – 6 680,27 тыс. руб.).Уровень финансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет. Уведомлениями министерства управления финансов Самарской области № 712-3-133 и № 712-3-134 от 26.12.2022 по объекту были доведены средства областного и федерального бюджетов в размере 140 353,2 тыс. рублей.В Решении Думы (редакция от 27.12.2022 № 266) указанное изменение не отражено, средства вышестоящего бюджета нашли свое отражение в сводной бюджетной росписи Департамента.Заключено дополнительное соглашение от 26.12.2022 № 36701000-1-2022-015/3), с объемом финансирования в 2022 году – 169 668,8 тыс. руб.(в т.ч.:ФБ-138 619,3 тыс. руб, ОБ– 22 565,9 тыс. руб, ГБ – 8 483,6 тыс. руб.)</p> <p>2)соглашение № 1 от 26.12.2022 между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Самара с объемом финансирования 132 613, 85 тыс. руб.(в т.ч. ОБ– 106 091,08 тыс. руб, ГБ – 26 522,77 тыс. руб.)</p> <p>Информация по закупкам : По объекту заключены 3 муниципальных контракта, в том числе: 1) на выполнение СМР :муниципальный контракт от 31.03.2022 года № 220309 с ООО «Амонд».Цена контракта 127 944 ,4тыс. руб.Срок окончания работ – 31.08.2022. (в ред. доп. соглашения от 26.12.2022 № 220309/4) на выполнение строительно-монтажных работ. Цена контракта – 246 339,01 тыс. руб. Срок действия контракта до 30.11.2022. 2)на проведение строительного контроля: муниципальный контракт от 08.04.2022. № 220411-СК с ФБУ «РосСтройКонтроль». Цена контракта – 2 602,6 тыс. руб. 3) авторский надзор : муниципальный контракт от 13.07.2022 № 309-АН с ООО "ДЖИЭС ПРОЖЕКТ ЭНД КОНСТРАКШН". ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К".Цена контракта -253,4 тыс.руб .Срок окончания работ – октябрь 2022 года. Техническая готовность объекта – 100 %.Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод от 29.12.2022 № 63-01-50-2022.2.</p>									
1.2.2.10	Строительство автомобильных дорог в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Автомобильная дорога по ул. Алексея Реевского	59 563,6	56 585,4	2 978,2	53 956,8	51 225,0	2 731,8	53 956,8	51 225,0	2 731,8
	СМР				90,6%	90,5%	91,7%	90,6%	90,5%	91,7%
	<p>Примечание: Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда" Лимит на 2022 год –59563,4 тыс. руб., из них:средства вышестоящего бюджета- 56 585,4 тыс.руб.(в т. ч: ФБ – 48 663,5 тыс. руб., ОБ – 7 921,9 тыс. руб.,) ГБ - 2 978,2 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 53 956,8 тыс. руб. из них: средства вышестоящего бюджета-51 225,0 тыс.руб (в т.ч ФБ – 44 053,5 тыс. руб., ОБ – 7171,5 тыс. руб), ГБ - 2 731,8 тыс. руб.Кассовый расход (оплачен аванс) - 53 956,8 тыс. руб., из них: средства вышестоящего бюджета-51 225,0 тыс.руб в т.ч.(ФБ – 44 053,5 тыс. руб., ОБ – 7171,5 тыс. руб), ГБ - 2 731,8 тыс. руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2023 -0,0 тыс.руб.</p> <p>Муниципальная программа городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 годы.</p> <p>Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2024 года</p> <p>Мощность объекта -протяженность - 388,32 м</p> <p>Наличие земельного участка 3 земельных участка (.№ 63:01:0410007: 8968 от 16.03.2022.,№ 63:01:0410007: 11901 от 27.05.2022. ,№ 63:01:0410007: 1497 от 27.05.2022), Права пользования земельными участками для размещения объекта оформлены полностью.в постоянное (бессрочное) пользование ДГС.</p> <p>Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 28.06.2021 № 63-1-1-3-034582-2021.Стоимость – 57 061,80 руб.Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 ввиду значительного удорожания цен на строительные ресурсы получено положительное заключение ГЭПС от 28.09.2022 № 63-1-1-2-069123-2022. Стоимость- 72 383,03 руб.</p> <p>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>Заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Самара от № 36701000-1-2022-017 от 28.01.2022(в редакции дополнительного соглашения №36701000-1-2022-017/2 от 19.08.2022. Объем субсидии по соглашению –59 563, 6 тыс.руб, из них средства вышестоящего бюджета:56 585,0 тыс.руб.(в т. ч: ФБ – 48 663,5 тыс. руб., ОБ – 7 921,9 тыс. руб.) ГБ - 2 978,2 тыс. руб. В редакции дополнительного соглашения от 28.12.2022 3670100-1-2022-017/3 с объемом финансирования в 2022 году –53 921,1 тыс.руб.(в т. ч: ФБ – 44 053,5 тыс. руб., ОБ – 7 171,5 тыс. руб.) ГБ - 2 696,1 тыс. рубтыс. руб.Уровень финансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет.</p> <p>Информация по закупкам : По объекту заключены 3 муниципальных контракта, в том числе: 1)на выполнение СМР: муниципальный контракт на выполнение СМР от 31.03.2022 года № 220308 с ООО «Амонд». Цена контракта 54 688,17 тыс. руб.,в соответствии с дополнительным соглашением от 28.11.2022 № 1 стоимость контракта составила- 56 592, 9 тыс. руб. Срок окончания работ – 31.10.2022. 2)на проведение строительного контроля: муниципальный контракт № 220413-СК от 08.04.2022с ФБУ «РосСтройКонтроль».Цена контракта – 1 188,4 тыс. руб. Заключено дополнительное соглашение № 1 к МК № 220413-СК от 26.05. 2022. 3) авторский надзор : муниципальный контракт от 13.07.2022 № 308-АН с ООО "ДЖИЭС ПРОЖЕКТ ЭНД КОНСТРАКШН". ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К".Цена контракта -108,3 тыс.руб .Срок окончания работ – ноябрь 2022 года. Техническая готовность объекта – 100 %.Объект введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта -от 13.12.2022 № 63-01-26-2022.</p>									
	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	95 921,1	79 072,5	16 848,6	69 109,6	56 951,5	12 158,1	69 109,6	56 951,5	12 158,1

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
					72,0%	72,0%	72,2%	72,0%	72,0%	72,2%
	Коммунальное хозяйство	95 921,1	79 072,5	16 848,6	69 109,6	56 951,5	12 158,1	69 109,6	56 951,5	12 158,1

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
					72,0%	72,0%	72,2%	72,0%	72,0%	72,2%
	в том числе:									
1.2.2.11	Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. Дождевая канализация с территории 3, 4, 5 микрорайонов. Аккумулирующий резервуар	95 921,1	79 072,5	16 848,6	69 109,6	56 951,5	12 158,1	69 109,6	56 951,5	12 158,1
	СМР				72,0%	72,0%	72,2%	72,0%	72,0%	72,2%
	<p>Примечание: Объект включен в национальный проект "Жилье и городская среда"</p> <p>Лимит на 2022 год –95 234,2 тыс. руб., из них:средства вышестоящего бюджета-79 072,5 тыс.руб.(в т.ч.: ФБ -68 002,4 тыс. руб., ОБ – 11 070,1 тыс. руб.), ГБ –16 848,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ(оплачен аванс) - 69 109,6 тыс. руб. из них средства вышестоящего бюджета: 56 951,5 тыс.руб.(ФБ -48 978,3 тыс. руб., ОБ –7 979,2 тыс. руб.), ГБ –12 158,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 -0,0 тыс.руб.</p> <p>Муниципальная программа городского округа Самара "Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018-2025 годы".</p> <p>Государственная программа Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года. Подпрограмма «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2024 года</p> <p>Мощность объекта -протяженность - 2400 куб .м.</p> <p>Наличие земельного участка . В постоянном бессрочном пользовании ДГС 4 земельных участка (.№ 63:01:0410007:11460 от 20.01.2022, № 63:01:0410007:11462 от 02.02.2022.,№ 63:01:0410007:1497 от 27.05.2022., № 63:01:0410007:11846 от 29.04.2022),</p> <p>Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 31.03.2021 № 63-1-1-3-015035-2021на сумму 81 919,18 тыс. руб.Согласно Постановлению Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315 ввиду значительного удорожания цен на строительные ресурсы получено положительное заключение ГЭПС от 28.09.2022 № 63-1-1-2-069123-2022 на сумму 100 463,83 тыс. руб.</p> <p>Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов.</p> <p>Заключено соглашение между Администрацией городского округа Самара и министерством строительства Самарской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Самара от № 36701000-1-2022-018 от 28.01.2022(в редакции дополнительного соглашения 3670100-1-2022-018/3 от 23.12.2022). Объем субсидии по соглашению –59 948,99 тыс. руб., из них:средства вышестоящего бюджета- 56 951,54тыс. рублей,(в т.ч.:ФБ-48 978,33 тыс. руб, ОБ – 7 973,21 тыс. руб.), ГБ – 2 997,45 тыс. руб.Средства вышестоящего бюджета в сумме- 22 120,98 тыс. руб., отозванные уведомлением от26.12.2022 № 712-3-133 в Решении Думы от 27.12.2022 № 266 не отражены).Уровень софинансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет.</p> <p>Информация по закупкам :</p> <p>Заключены 3 муниципальных контракта, в том числе:</p> <p>1) на выполнение строительно-монтажных работ: муниципальный контракт от 31.03.2022 года № 220307 с ООО «Амонд».Стоимость контракта -79 728,3 тыс. руб., в редакции дополнительного соглашения №2 от 29.11.2022 -71 847, 6 тыс. руб. Срок окончания работ – декабрь 2022.</p> <p>2)на проведение строительного контроля: муниципальный контракт № 220412-СК от 08.04.2022 с ФБУ «РосСтройКонтроль». Цена контракта – 1 794,6 тыс. руб.Срок окончания работ – декабрь 2022.</p> <p>3) авторский надзор : муниципальный контракт от 15.07.2022 № 307-АН с ООО "ДЖИЭС ПРОЕКТ ЭНД КОНСТРАКШН". ООО "ДЖИЭСПРО ЭНД К".Цена контракта -157,9 тыс.руб .Срок окончания работ – декабрь 2022 года.</p> <p>Текущая готовность -100% Объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод -от 27.12.2022 № 63-01-39-2022.</p>									
	Образование	433 704,9	394 003,2	39 701,7	365 827,7	343 059,2	22 768,5	365 827,7	343 059,2	22 768,5
					84,3%	87,1%	57,3%	84,3%	87,1%	57,3%
1.2.3	Муниципальная программа городского округа Самара "Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара" на 2020 - 2025 годы	433 704,9	394 003,2	39 701,7	365 827,7	343 059,2	22 768,5	365 827,7	343 059,2	22 768,5
					84,3%	87,1%	57,3%	84,3%	87,1%	57,3%
1.2.3.1	Дошкольное образование "Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования"	219 638,1	194 688,8	24 949,3	198 847,6	184 608,9	14 238,7	198 847,6	184 608,9	14 238,7
					90,5%	94,8%	57,1%	90,5%	94,8%	57,1%
	Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе	48 693,3	45 392,2	3 301,1	40 525,7	38 407,9	2 117,8	40 525,7	38 407,9	2 117,8
	СМР				83,2%	84,6%	64,2%	83,2%	84,6%	64,2%
	<p>Примечание: Объект включен в национальный проект "Демография"</p> <p>Лимит на 2022 год –48 693,3 тыс. руб., из них: средства вышестоящего бюджета: 45 392,2 тыс.руб.(в т.ч. ФБ – 4 853,6 тыс. руб., ОБ – 40 538,6 тыс. руб.) ГБ – 3 301,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 40 525,7 тыс. руб. из них: средства вышестоящего бюджета :38 407,9 тыс.руб(ФБ – 4 853,6 тыс. руб., ОБ – 33 554,3 тыс. руб), ГБ- 2117,8 тыс. руб. Кассовый расход -40 525,7 тыс. руб. из них: средства вышестоящего бюджета :38 407,9 тыс.руб:(ФБ – 4 853,6 тыс. руб., ОБ – 33 554,3 тыс. руб), ГБ- 2117,8 тыс. руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2023-0,0 тыс.руб.</p> <p>Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы.</p>									

Государственная программа Самарской

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.3.1.12	<p>области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года. Мощность объекта. Количество мест – 112 мест в т. ч. ясельных -21 и 10 мест для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройствами аутистического характера. Наличие земельного участка : Земельный участок площадью 5 753 кв. м. под строительство детского сада находится в постоянном (бессрочном) пользовании у Департамента. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы.В рамках муниципального контракта с ОАО «Самарагорпроект» от 24.12.2019 № 191488 разработана проектная документация. Получены положительные заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве от 14.08.2020 № 63-1-1-3-039334-20 от 19.11.2021 №63-1-1-2-068469-2021(устройство дренажа) и от 29.12.2021 № 63-1-1-2-086231-2021(корректировка ПСД) Сметная стоимость объекта составляет 177 015,65 тыс. руб. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов. В I полугодии 2022 года велась работа по восстановлению средств вышестоящего бюджета . Направлены заявки в министерство строительства Самарской области от 17.01.2022 № 38-Д05-16/301, от 21.01.2022 № 38-Д05-16/371., по результатам котрых выделены средства вышестоящего бюджета в полном объеме.Заключены 2 соглашения и дополнительные соглашения к соглашениям, заключенным в 2021 году, в том числе : 1) соглашение от 11.05.2022 № 36701000-1-2022-024 на сумму 5 940,7 тыс.руб., из них средства вышестоящего бюджета:5643,7 тыс.руб.(в.ч.ФБ– 4 853,6 тыс. руб.;ОБ – 790,1 тыс. руб),ГБ– 297,0 тыс. руб. 2) соглашение на погашение кредиторской задолженности от 11.04.2022 № 59 на сумму:25,8 тыс.руб., из них средства вышестоящего бюджета:24,5 тыс.руб (в.ч.ФБ– 0,0 тыс. руб.;ОБ –24,5 тыс. руб) ,ГБ-1,3 тыс. руб.; 3) дополнительное соглашение к соглашению от 04.05.2022 № 15/10 (сверхфинансирование) на сумму 41 814,7 тыс.руб., из них средства вышестоящего бюджета:39 724,0 тыс.руб.(в.ч.ФБ– 0,0 тыс. руб.;ОБ – 39 724,0 тыс. руб),ГБ– 2 090,7 тыс. руб. Информация по закупкам : Заключен муниципальный контракт на выполнение СМР от 28.10.2020 № 2016920 с ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АБСОЛЮТ». Общая цена контракта 138 645,38 тыс. руб. (2021 – 106 877,78 тыс. руб.) Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 07.12.2021 № 8 на увеличение суммы контракта – 142 221,55 тыс. руб.Пояснения по объемам выполненных работ (текущий статус):В 2022 году: Принято по актам выполненных работ на сумму- 19 350,5 тыс. руб. в том числе: за счет средств ОБ-0,0 тыс.руб.,ГБ-19 350,5тыс.руб. Физическая готовность объекта– 100%. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 26.09.2022 № 63-01-5-2022. Справочно: До 01.01.2022 по объекту проводились работы по 27 муниципальным контрактам: 1) на выполнение строительно-монтажных работ - муниципальный контракт от 28.10.2020 №2016920 с ООО "Группа компаний "АБСОЛЮТ"(Стоимость – 138 645,4 тыс. рублей. (2020 год - Принято и оплачено актов(аванс) по состоянию на 01.01.2021 на сумму-4 149,4 тыс.руб.Остаток по муниципальному контракту на 01.01.2021-134 495,9 тыс.руб), сроки окончания работ – август 2021 года. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 30.08.2021 № 6 на продление срока действия контракта до 30.12.2021. Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 07.12.2021 № 8 на увеличение суммы контракта - 142 221,6 тыс. руб. 2) на технологическое присоединение (теплоснабжение)- заключено 2 муниципальных контракта: 1) теплообеспечение -от 02.06.2021 № 22-Т(в редакции дополнительного соглашения №2 от 26.11.2021) с ООО "Т Плюс" на сумму 1370,1 тыс.руб.срок окончания работ – декабрь 2022года., 2)услуги связи-№ 363001028158 от 19.07.2021 с ПАО "Ростелеком" на сумму 803,0 тыс. руб.срок окончания работ – декабрь 2021 года 3) авторский надзор - муниципальный контракт №950-АН от 02.12.2020 с Обществом с ограниченной ответственностью «Самарагорпроект» 16.09.2021 подписано соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму 79,89 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт 30.09.2021 № 952-АН с ООО «Самарагорпроект» на сумму- 197,4 тыс. руб. срок окончания работ – декабрь 2021 года , 4) на поставку оборудования -заключены - 21 муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования , прочего оборудования и игровой мебели на сумму -8 970,5 тыс.руб., 5)услуги на разработку проектной и сметной документации дренажной системы и по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации- заключено 2 муниципальных контракта :1) № 210725 от 01.07.2021 ОАО «Самарагорпроект» на разработку проектной и сметной документации дренажной системы по объекту «Здание по адресу: ул. Подишниковая, д. 27 в Октябрьском районе» на сумму – 598,4 тыс. рублей (работы выполнены в полном объеме – 593,35 тыс. руб.) 2) № ПД_19578-21 от 15.10.2021 оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации на сумму -294,50 тыс. руб. (работы выполнены в полном объеме – 294,50 тыс. руб.). Пояснения по объемам выполненных работ: 2021 год Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 на сумму- 84 635,0тыс.руб(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс), поставка оборудования,на разработку проектной и сметной документации и повторной государственной экспертизы) , в том числе: за счет средств вышестоящего бюджета -79 533,8тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 668,4 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета - 5 081,2 тыс.руб. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 - 84 659,5 тыс.руб(СМР, авторский надзор, техприсоединение(аванс) , в том числе:за счет средств вышестоящего бюджета-79 578,3тыс.руб.(средства федерального бюджета - 58 885,4 тыс. руб.,средства областного бюджета – 20 669,2 тыс. руб.); за счет средств местного бюджета - 5 081,2 тыс.руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022- 24,5 тыс.руб(авторский надзор -за счет средств (ОБ))</p>									
1.2.3.1.13	<p>Детский сад в границах улиц Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия Димитрова в Кировском районе г. Самары</p>	28 195,6	25 864,1	2 331,5	23 987,3	22 768,5	1 218,8	23 987,3	22 768,5	1 218,8
	СМР				85,1%	88,0%	52,3%	85,1%	88,0%	52,3%
	<p>Примечание: Объект включен в национальный проект "Демография" Линит на 2022 год –28 195,6 тыс. руб., из них: из них средства вышестоящего бюджета 25 864,1 тыс.руб.(в т.ч. ФБ – 14 191,7 тыс. руб., ОБ – 11 672,4 тыс. руб.), ГБ – 2 331,5 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ -23 987,3 тыс. руб., их них средства вышестоящего бюджета -22 768,5 тыс. руб.(ФБ – 14 191,7 тыс. руб. ОБ – 3 921,7 тыс. руб.), ГБ – 1 218,8 тыс. руб. Кассовый расход -23 987,3 тыс. руб., их них средства вышестоящего бюджета -22 768,5 тыс. руб.(ФБ – 14 191,7 тыс. руб. ОБ – 3 921,7 тыс. руб.), ГБ – 1 218,8 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023-0,тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы. Государственная программа Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года. Мощность объект а - 132 места в т. ч. ясельных - 60. Наличие земельного участка : земельный участок S-6 053 кв. м. оформлен в постоянное (бессрочное) пользование ДГС. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. В рамках заключенного муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации с ООО «Куйбышевский Промстройпроект» от 18.10.2019 № 191128 разработана проектная документация. 31.07.2020 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-3-036431-2020. Сметная стоимость объекта – 160 209,14 тыс. руб. 22.12.2021 получено положительное заключение повторной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-3-081255-2021. Сметная стоимость объекта – 161 992,39 тыс. руб.27.12.2021 получено положительное заключение повторной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-2-083768-2021. Сметная стоимость объекта – 163 976,51 тыс. руб.10.03.2022 получено положительное заключение повторной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» № 63-1-1-3-013351-2022. Сметная стоимость объекта – 189 026,18 тыс. руб. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов</p>									

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	ПИР				0,0%		0,0%	0,0%		0,0%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.3.3	Реконструкция объектов дополнительного образования детей	27 340,6	20 927,7	6 412,9	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0	190,3
					0,7%	0,0%	3,0%	0,7%	0,0%	2,97%
	Реконструкция здания по адресу: г.Самара, Октябрьский р-н, ул.Советский Армии, д.251, корп.8 (ДОУ "Волжанка")	22 440,6	20 927,7	1 512,9	190,3	0,0	190,3	190,3	0,0	190,3
	СМР				0,8%	0,0%	12,6%	0,8%	0,0%	12,6%
1.2.3.3.17	<p>Примечание: Лимит на 2022 год – 22 440,6 тыс. руб., в том числе: ОБ – 20 927,7 тыс. руб., ГБ – 1 512,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 190,3 тыс. руб. Кассовый расход - 190,3 тыс. руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы. Государственная программа Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области» на 2014 - 2021 годы (подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014 - 2021 годы») Наличие земельного участка: Земельный участок S-7477 кв. м. в постоянном (бессрочном) пользовании ДГС. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы Положительное заключение экспертизы по проектной документации от 12.07.2019 № 63-1-1-3-017937-2019. В соответствии с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» от 28.08.2019 №63-1-7882-19 стоимость объекта в ценах на 01.03.2019 составляет – 24 108,89 тыс. руб. в т. ч. СМР – 17 177,39 тыс. руб., оборудование -2 616,53 тыс. руб., прочие затраты-4 314,97 тыс. руб. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара 11.04.2022 заключено соглашение № 51(в редакции от 19.04.2022;51/1) о предоставлении в 2022 году субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходного обязательства муниципального образования по реализации мероприятия в объеме- 20 927,6 тыс. руб. .Средства бюджета городского округа в рамках софинансирования составляют-1 101,4 тыс. руб.Уровень софинансирования по объекту в рамках соглашения: 95 % - вышестоящий бюджет, 5 % - местный бюджет. Информация по закупкам Заключен 06.05.2022 муниципальный контракт № 220519 с ООО «Медпроект»на корректировку сметной документации на сумму -190,3 тыс.руб. Срок выполнения работ с учетом получения положительного заключения по сметной документации – 2,5 месяца с даты заключения контракта.07.11.2022 получено положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по сметной документации № 63-1-1-2-077702-2022 от 07.11.2022.Сметная стоимость строительства Объекта составляет 29 712,56 тыс. рублей.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 190,3 тыс. руб. Кассовый расход - 190,3 тыс. руб. Департаментом велась работа по проведению конкурсных процедур с целью заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ</p>									
	Реконструкция пищеблока с залом приема пищи на 250 человек в МАУ Центре "Заря" г.о. Самара (г. Самара, Уральское шоссе, 24)	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПИР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
1.2.3.3.18	<p>Примечание; Лимит на 2022 год – 4 900,0 тыс. руб., в том числе:ГБ – 4 900,0 тыс. руб., ОБ – 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ – 0,0 тыс. руб. Кассовый расход- 0,0тыс. руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020-2025 годы. Наличие земельного участка: отсутствует Информация по закупкам 11.05.2022 заключен муниципальный контракт № 220385 с ООО «КУЙБЫШЕВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» на выполнение проектно-исследовательских работ на сумму- 4 900,0 тыс.руб. Срок выполнения работ 5 месяцев.В декабре 2022 года проектно-сметная документация направлена на рассмотрение в ГЭПС.Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «ГЭПС» – 2 квартал 2023 года.</p>									
1.2.4	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие культуры городского округа Самара" на 2018-2022 годы	206 484,7	125 000,0	81 484,7	132 178,5	125 000,0	7 178,5	132 178,5	125 000,0	7 178,5
					64,0%	0,0%	8,8%	64,0%	0,0%	8,8%
	Строительство нового музейно-выставочного центра "Самара Космическая" с планетарием по адресу: г.Самара, Октябрьский район, проспект Ленина	192 178,5	125 000,0	67 178,5	132 178,5	125 000,0	7 178,5	132 178,5	125 000,0	7 178,5
	СМР				68,8%	100,0%	10,7%	68,8%	0,0%	10,7%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	Реконструкция нежилого здания, расположенного по ул. Ново-Вокзальная, д. 28, литеры "А" в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара	5 756,2	0,0	5 756,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ППР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.4.21	<p>Примечание: Лимит на 2022 год – 5 756,2 тыс. руб. в т.ч.:ГБ - 5 756,2 тыс. руб.,ОБ - 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ –0,0 тыс. руб. (ГБ).Кассовый расход – 0,0 тыс. руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018-2022 годы. Мощность объекта : общая площадь здания 1921,5 кв. м., площадь застройки - 1489,80 кв. м. Наличие земельного участка: Земельный участок площадью 9938,50 м2. (свидетельство о государственной регистрации права от 25.02.2010 серия 63-АД № 354090) и нежилое здание (свидетельство о государственной регистрации права от 14.08.2007 серия 63-АВ № 784154) находятся в муниципальной собственности городского округа Самара. Информация по закупкам. 1)31.07.2020 заключен муниципальный контракт № 20758 на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «САМАРАГОРПРОЕКТ», стоимость муниципального контракта- 5 756,2тыс руб. Срок выполнения работ по контракту -5 месяцев.2) 20.10.2021 заключен муниципальный контракт № ПД+РИИ_19534-21 на оказание услуг по проведению Государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий. Стоимость услуг - 765,2 тыс. руб.,в 2021 г. был оплачен аванс в сумме -765,2 тыс. руб. (ГБ). Работы выполнены (акт № 89 от 25.01.2022) в полном объеме. Получено отрицательное заключение Госэкспертизы. Пояснения по объемам выполненных работ. Здание кинотеатра «Юность» не действующее. Приказом от 21.12.2018 № 3377 закреплено за Департаментом на праве оперативного управления.В 2019 году принято решение о реперофилровании здания.В соответствии с плановым заданием Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара от 14.10.2019 необходимо выполнить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Юность», для размещения в нем детской школы искусств. В связи со сменой зонирования (Решение Думы городского округа Самара от 29.12.2020 №45 «О внесении изменений в Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 «Об утверждении Правил застройки и землепользования в городе Самаре», на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0725001:504 площадью 9 938,0 кв.м, Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново – Вокзальная, д.28, для реконструкции здания, установлена зона Ц-5н .По объекту разработана проектно-сметная документация.Муниципальный контракт № ПД+РИИ_19534-21 на оказание услуг по проведению Государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий. Работы выполнены (акт № 89 от 25.01.2022) в полном объеме. Получено отрицательное заключение Госэкспертизы. После получения акта на демонтаж, документация будет повторно направлена в ГЭПС. Ведется работа по подготовке документации для повторного направления в ГЭПС.Проектной организацией выполнены повторно инженерные изыскания в связи с истечением срока действия (срок действия- 2 года), скорректирована проектная и сметная документация в соответствии с изменениями нормативных документов. Проектная документация направлена проектной организацией в государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения - 2 квартал 2023.</p>									
1.2.5	Муниципальная программа городского округа Самара "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара" на 2021 - 2025 годы	311 551,1	115 890,0	195 661,1	189 508,6	114 926,4	74 582,2	189 508,6	114 926,4	74 582,2
					60,8%	99,2%	38,1%	60,8%	0,0%	38,1%
1.2.5.22	Строительство плавательного бассейна на территории Куйбышевского района г. Самара	218 054,9	115 890,0	102 164,9	189 508,6	114 926,4	74 582,2	189 508,6	114 926,4	74 582,2
	СМР				86,9%	99,2%	73,0%	86,9%	99,2%	73,0%
	<p>Примечание: Лимит на 2022 год – 218 054,9 тыс. руб., в т. ч.ГБ – 102 164,9 тыс. руб. ОБ- 115 890,0 тыс. руб По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ(в т.ч аванс-СМР) – 189 508,6 тыс. руб. в том числе:ГБ – 74 582,2 тыс. руб., ОБ- 114 926,4 тыс. руб Кассовый расход(в т.ч аванс-СМР)- 189 508,6 тыс. руб. в том числе: ГБ – 74 582,2 тыс. руб. ОБ- 114 926,4 тыс. руб .Кредиторская задолженность -0,0тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы. Наличие земельного участка: Зарегистрировано право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 4 664 кв. м за Департаментом. 14.10.2019 выдан градостроительный план земельного участка № RU63301000-0238. Мощность объекта : пропускная способность бассейна 48 человек/смена. Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы.Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» № 63-1-1-3-043233-2020 от 04.09.2020. Сметная стоимость составила 231 571,49 тыс. руб. В связи с включением затрат на технологическое присоединение к объекту получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» № 63-1-1-2-086280-2021 от 30.12.2021. Общая сметная стоимость в уровне цен IV квартал 2021 года составляет - 313 201,28 тыс. руб., в том числе СМР – 279 185,03 тыс. руб., оборудование – 23 223,07 тыс. руб., прочие затраты – 10 793,18 тыс. руб. Наличие нормативно-правового акта и соглашений по предоставлению субсидий из вышестоящих бюджетов Между министерством строительства Самарской области и Администрацией городского округа Самара 12 июля 2022 года заключено соглашение №146 (в редакции дополнительного соглашения № 146/2 от 27.10.2022) о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходного обязательства муниципального образования по реализации мероприятия (далее – Соглашение) в объеме-164 880,8 тыс. руб. в том числе:2022 год – 128 766,7 тыс. руб, из них : ОБ(90%) – 115 890,0 тыс. рублей, ГБ(10%)–12 786,7 тыс. рублей; 2023 год – 36 114,1 тыс. рублей, в том числе : ОБ(90%) – 32 502,7 тыс. рублей, ГБ(10%) –3611,4 тыс.руб. Информация по закупкам. Справочно: 24.12.2019 заключен муниципальный контракт № 191486 с ООО «Самаргорпроект» на выполнение проектных и изыскательских работ по данному объекту на сумму 5 200,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены.28.06.2021 заключен муниципальный контракт № 306-АН по ведению авторского надзора на суму 392,95 тыс. руб.19.05.2020 заключен муниципальный контракт № 99/1 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям со сроком выполнения работ 6 месяцев на сумму 85,70 тыс. руб. 12.04.2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Белстрой» № 21306.Цена контракта составляет-198 437,74 тыс. руб , в редакции дополнительного соглашения №8 от 17.08.2022 составляет - 255 369,5 тыс. руб. в том числе:2021 год - 35 520,3 тыс. руб., 2022 год – 217 614,8 тыс. руб., 2023- 2 234,4 тыс.руб.а также предусмотрена выплата авансового платежа в 2022 году в размере 70% от действующей на текущую дату цены контракта :178 758,7 тыс.руб, том числе 2021-35 520,0 тыс.руб,2022-143 238,3 тыс.руб. Срок выполнения работ (в ред. дополнительного соглашения № 3 от 16.06.2022) – май 2023. Пояснения по объемам выполненных работ. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ(СМР,авторский надзор, аванс по СМР)–189 508,6 тыс. руб. в том числе: ГБ – 74 573,1 тыс. руб. ОБ- 114 926,4 тыс. руб Кассовый расход(в т.ч аванс-СМР)- 189 508,6 тыс. руб. в том числе: ГБ – 74 582,2 тыс. руб. ОБ- 114 926,4 тыс. руб.Кредиторская задолженность -0,0 тыс.руб. ,из них</p>									

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2021 № 149 в редакции от 27.12.2022 № 266)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2023, тыс.руб., (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.10.2022 года, тыс.руб.,(%)		
		Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства выше-стоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
1.2.5.23	<p>Примечание: Лимит на 2022 год – 77 459,0 тыс. руб., в т.ч.:ГБ – 77 459,0 тыс. руб.ОБ- 0,0 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ -0,0тыс.руб.Кассовый расход - 0,0 тыс. руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023-0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы. Наличие земельного участка : земельный участок S-20 000 кв. м. в постоянном (бессрочном) пользовании ДГС Мощность объекта: пропускная способность 40 чел/ в смену Наличие проектной документации (в том числе сметной) с положительным заключением Государственной экспертизы. Получено положительное заключение ГАУ СО «ГЭПС» от 07.09.2020 № 63-1-1-3-043320. Сметная стоимость объекта по заключению – 200 673,95 тыс. рублей (без стоимости техприсоединения). Информация по закупкам. В 2022 году заключен 1 муниципальный контракт, в том числе: 1)на выполнение корректировки сметной документации :1) 29.04.2022 № 220416 с ООО «КПСР»заключен муниципальный контракт на выполнение корректировки сметной документации на сумму -559,0 тыс. руб. Срок выполнения вышеуказанных работ с учетом получения нового положительного заключения по объектам – 3 месяца с даты заключения контракта.11.08.2022 заключен Контракт между ООО «КПСР» и ГЭПС № 0103ПД_21686-22. Получено отрицательное заключение № 63-1-2-2-086055-20220 от 07.12.2022. Подрядчиком планируется повторное прохождение экспертизы, ведется отработка замечаний ГЭПС.Ориентировочный срок получения заключения ГЭПС – 2023. Справка: В 2021 году по объекту получено разрешение на строительство от 29.09.2021 № 63-301000-168-2021, срок действия до 29.04.2022 года. : Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета, в том числе: 1)СМР от 11.08.2021 № 211041, заключенного ООО «СамараСтройАльянс» на выполнение СМР на сумму 174 199, 96 тыс. руб., в том числе:2021год -71 799,52 тыс.руб., 2022год- 102 400,44 тыс.руб. Срок завершения работ 31.07.2022 . 14.12.2021 муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ расторгнут Департаментом в одностороннем порядке. Принято актов выполненных работ по состоянию на 01.01.2022 в сумме-0,0 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета ; 2) техприсоединение: Принято актов выполненных работ(аванс) по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб за счет средств местного бюджета. Кассовый расход по состоянию на 01.01.2022 в сумме-144,8 тыс.руб, за счет средств местного бюджета.</p>									
	Проектирование и реконструкция стадиона "Заря" со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса (универсальный спортивный зал с бассейном), расположенного по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144	11 437,2	0,0	11 437,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПНР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
1.2.5.24	<p>Лимит на 2022год – 11 435,00 тыс. руб. в т.ч.: ГБ - 11 435,00 тыс. руб.,ОБ-0,00 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023 : Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб Кассовый расход - 0,0 тыс. руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023-0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы. Наличие земельного участка : земельный участок S - 28 671 кв.м. находится в собственности городского округа Самара. Мощность объекта: футбольное поле размером 68x105м Информация по закупкам. Между Департаментом и ОАО «Самарагорпроект» заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ от 15.02.2021 № 211701. Стоимость закупки – 11 435,0 тыс.рублей. Срок выполнения проектных работ – 8 месяцев с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной и сметной документации. На территории стадиона находятся 2 одноэтажных здания, которые находятся в собственности СамГТУ и детской спортивной школы. Для продолжения проектирования требуется передать данную собственность в Департамент управления имуществом городского округа Самара и провести демонтаж зданий.Получение положительного заключения ГЭПС невозможно без предоставления актов о выведении из эксплуатации (списании, ликвидации) данных зданий. 05.12.2022 получено Постановление №1088 «Об утверждении акта о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств)» и акт о списании нежилого 1-этажного здания (гаража) площадью 40,3 кв.м.В отношении насосной подстанции ведется работа по получению данных документов.Отсутствуют технические условия на вынос инженерных сетей и устройство временного обеспечения водой и электричеством.Проектная документация разработана в полном объеме и готова для передачи в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Однако, передача документации без вышеуказанных документов не представляется возможной.</p>									
1.2.6.25	Строительство нежилого (административного) корпуса МАОУ ДОЦ ДЮЦ "Олимп"	4 600,0	0,0	4 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПНР				0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	<p>Лимит на 2022 год – 4 600, 0 тыс. руб., в т.ч.ГБ – 4 600, 0 тыс. руб., ОБ – 0,0 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2023: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб Кассовый расход - 0,0 тыс. руб.Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2023-0,0 тыс.руб. Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденная Постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071. Наличие земельного участка : земельный участок с кадастровым номером 63:01:0704003:679, площадь 44 297 кв.м, находится в постоянном (бессрочном) пользовании у ДГС. Текущий статус: Информация по закупкам. Заключен муниципальный контракт с ООО Инженерный центр «ТехПроект» на выполнение проектных и изыскательских работ № 211579 от 21.12.2021 на сумму- 4 600,00 тыс. рублей со сроком исполнения- 31.08.2022 г.Ориентировочный срок получения заключения ГЭПС – 2 квартал 2023.</p>									