

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2022 № 257 в ред от 19.12.2023 № 346)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2024, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2024 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
<p>Примечание: Лимит на 2023 год –8 457,6 тыс. руб. в т. ч.:ГБ - 8 457,6 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2024: Принято по актам выполненных работ - 0,0 тыс. руб Кассовый расход - 0,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ 2023 год В 2023 году муниципальные контракты не заключались. 2022 год: Заключен муниципальный контракт с ООО «ПСК Инновация» №22006 от 14.02.2022 на сумму 941,8 тыс.руб, на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по адресу: г. Самара, Ленинский район, Студенческий переулок, 2".Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В целях исполнения пункта 4 протокола встречи с жителями Октябрьского, Самарского, Ленинского внутригородских районов городского округа Самара от 19.12.2022 № 98 необходимо выполнить работы по капитальному ремонту подпорной стены расположенной по адресу: г. Самара. Ленинский район, Студенческий переулок, 2. Получено положительное заключение по сметной документации от 15.12.2022 № 63-1-1-2-088587-2022., срок выполнения работ - 4,5 месяца. Справочно:с учетом индекса-дефлятора на 2023 год стоимость работ составляет- 31 146,8 тыс. руб . Департаментом велась работа по подготовке пакета документов на осуществление закупки.СМР.</p>										
3.3	Содержание земельных участков	1 162,5	0,0	1 162,5	973,2	0,0	973,2	973,2	0,0	973,2
	работы по содержанию земельных участков				83,7%	0,0%	83,7%	83,7%	0,0%	83,7%
<p>Примечание: Лимит на 2023 год –1 162,5 тыс. руб. в т. ч.:ГБ - 1 162,5 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2024: Принято по актам выполненных работ - 973,2 тыс. руб Кассовый расход - 973,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024-0,0 тыс.руб. Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ В 2023 году Департаментом заключены 2 муниципальных контракта на сумму-973,2 тыс.руб, в т.ч: 1) №200926 от 09.09.2023 на выполнение работ по содержанию земельного участка с кадастровым номером 63:01:0725001:604 площадью 9938,5 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, д.28. с ООО "МИРАО" на сумму-467,9 тыс.руб., в редакции допсоглашения №2 от 14.11.2023 стоимость работ составила -510,0 тыс.руб; 2) № 23389 от 20.10.2023 на сумму-463,2 тыс.руб с ИП УСЕНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ. По состоянию на 01.01.2024:</p>										
3.4	Содержание и обеспечение деятельности органа местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере градостроительной деятельности без учета уплаты налогов	155 557,1	300,0	155 257,1	150 074,8	300,0	149 774,8	150 074,8	300,0	149 774,8
					96,5%	100,0%	96,5%	96,5%	100,0%	96,5%
3.5	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	129 735,3	0,0	129 735,3	129 735,3	0,0	129 735,3	129 735,3	0,0	129 735,3
					100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%
3.6.	Исполнение судебных актов Российской Федерации, уплата налогов и иных платежей	14 709,9	0,0	14 709,9	14 650,2	0,0	14 650,2	14 650,2	0,0	14 650,2

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2022 № 257 в ред от 19.12.2023 № 346)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2024, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2024 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
					99,6%	0,0%	99,6%	99,6%	0,0%	99,6%
	<i>в том числе:</i>									
3.6.1	Уплата налогов, сборов и иных платежей	4 858,2	0,0	4 858,2	4 830,0	0,0	4 830,0	4 830,0	0,0	4 830,0
					99,4%	0,0%	99,4%	99,4%	0,0%	99,4%
3.6.2	Исполнение судебных актов	9 851,7	0,0	9 851,7	9 820,2	0,0	9 820,2	9 820,2	0,0	9 820,2
					99,7%	0,0%	99,7%	99,7%	0,0%	99,7%
	Здание реального училища, где учились в 1882-1889 гг. революционер Кржижановский Глеб Максимилианович и в 1897-1901 гг. писатель Толстой Алексей Николаевич	40 516,5	0,0	40 516,5	5 907,6	0,0	5 907,6	5 907,6	0,0	5 907,6
	Выполнение первоочередных противоаварийных консервационных работ				14,6%	0,0%	14,6%	14,6%	0,0%	14,6%
	Примечание:									
	Лимит на 2023 год –40 516,5 тыс. руб. в т. ч.:ГБ - 40 516,5 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2024: Принято по актам выполненных работ -5 907,6 тыс. руб. Кассовый расход -5 907,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2024 -0,0 тыс.руб.									
	Ленинским районным судом г. Самара на исковые требования УГООКН 15.09.2021 по гражданскому делу № 2-3072/2021 вынесено решение об обязанности Департамента в течение 1,5 лет со дня вступления в законную силу решения суда провести противоаварийные и консервационные мероприятия в соответствии с научно-проектной документацией в целях недопущения разрушения объекта культурного наследия федерального значения.									
	Информация по закупкам и пояснения по объемам выполненных работ									
	Справочно:									
	Заключены 4 муниципальных контракта, в том числе:									
3.7.	1)на охрану :2 муниципальных контракта: №211278 от 29.12.2021., №220627 от 30.06.2022(в редакции дополнительного соглашения о расторжении сумма по мк-126,9 тыс.руб) с ООО ЧОО "Контур Безопасности" на оказание услуг по охране пустующего нежилого здания, являющегося объектом культурного наследия федерального значения "Здание реального училища, где учились в 1882-1889 гг. революционер Кржижановский Глеб Максимилианович и в 1897-1901 гг писатель Толстой Алексей Николаевич"на сумму- 696,6 тыс.руб. Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2023 - 696,9 тыс.руб.. Кассовый расход -696,9 тыс.руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2023 -0,0 тыс.руб.									
	2) на выполнение первоочередных противоаварийных консервационных работ : 15.07.2022 заключен муниципальный контракт №22807 с ООО ПСК "Норматив" на сумму -56 578,2 тыс.руб. Срок завершения работ-до 30.04.2023. 2022 год Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2023- 16 206,9 тыс.руб.. Кассовый расход -16 206,9 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2023-0,0 тыс.руб.									
	2023-.Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2024 - 5 884,1 тыс.руб.. Кассовый расход - 5 884,1 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2024-0,0 тыс.руб.									
	3)на осуществление научного руководства и авторского надзора: 03.08.2022 заключен муниципальный контракт № 030822 с ООО "ПСК"Норматив" на сумму 203,3 тыс.руб. Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2024 - 23,5 тыс.руб.. Кассовый расход -23,5 тыс.руб.. Кредиторская задолженность на 01.10.2023 -0,0тыс.руб.									
	2022 год Принято по актам выполненных работ по состоянию на 01.01.2023-58,2 тыс.руб.. Кассовый расход -58,2 тыс.руб.Кредиторская задолженность на 01.01.2023-0,0 тыс.руб.									
	Общая строительная готовность-65% .Выявлена необходимость в выполнении доп.работ не учтённых в ПСД: Демонтаж системы вентиляции в чердачном пространстве блока «А», Демонтаж конструкций участка двойной кровли блока «А», Демонтаж обрушенных перекрытия 1-го этажа и кровли блока «Б», Дополнительные объёмы ремонта кладки стен, Устройство дополнительных участков монолитных поясов, Устройство конструкции поперечной устойчивости наружной стены блоков «А», «Б» со стороны ул. А.Толстого в связи с обрушением перекрытий в период между завершением проектных (2018) и началом монтажных работ (2022), Восстановление повреждённых конструкции кровли блока «В» (над часовой), Устройство кровли блока «В»,Устройство перекрытия 2-го этажа блока «В» (пол бального зала).Проект выполнен на все виды дополнительных работ, за исключением пола бального зала – ведётся доработка решений по требованиям УГООКН для дальнейшего согласования.23.06.2023 заключён договор с ГЭПС на экспертизу сметной стоимости дополнительных работ. Ведётся отработка замечаний.									
	Подготовка и утверждение документации в сфере градостроительной деятельности	20 755,9	0,0	20 755,9	4 715,7	0,0	4 715,7	4 715,7	0,0	4 715,7
	Подготовка и утверждение документации в сфере градостроительной деятельности				22,7%	0,0%	22,7%	22,7%	0,0%	22,7%

№	Наименование	Бюджетные ассигнования, в тыс.руб.(Решение Думы г.о. Самара от 13.12.2022 № 257 в ред от 19.12.2023 № 346)			Объем средств бюджета, фактически израсходованных по состоянию на 01.01.2024, тыс.руб. (%)			Фактическое освоение по состоянию на 01.01.2024 года, тыс.руб.(%)		
		Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа	Всего	Средства вышестоящих бюджетов	Средства бюджета городского округа
	ВСЕГО по ДГС	2 927 964,9	1 510 697,2	1 417 267,7	1 914 682,7	894 469,6	1 020 213,1	1 914 682,7	894 469,6	1 020 213,1
					65,4%	59,2%	72,0%	65,4%	59,2%	72,0%

Заместитель руководителя Департамента

А.В. Борисов

Исполнитель: Галстян К.Г. 242 47 97